

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成29年2月10日

計画の名称	1 五城目町における住環境の向上（復興基本方針関連（全国防災））									
計画の期間	平成24年度	交付対象	秋田県五城目町							
計画の目標	「住宅・建築物の耐震化を行うことにより、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する。」									
計画の成果目標（定量的指標）	・五城目町における耐震性が確保された住宅の割合									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値		備考	
① 住宅土地統計調査等の統計データ事業実施状況をもとに算出する。 (住宅の耐震化率) = (耐震性が確保された住宅数) / (全住宅数) (%)	当初現況値 (H22当初)		中間目標値 (H24末)		最終目標値 (H27末)					
	61%				76%					
全体事業費	合計 (A+B+C)	30百万円	A	30百万円	B	0円	C	0円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業終了後、住宅土地統計調査等の統計データをもとに住宅耐震化率を算出する。	計画期間の最終年度
	公表の方法
	町ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
1-A-1	住宅	一般	五城目町	直接	五城目町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（開発センター）	耐震改修等	五城目町						30	
合計																	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考			
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考			

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

公共建築物の耐震改修工事を行ったが、耐震化率は目標値に満たなかった。

II 定量的指標の達成状況

指標

最終目標値

76%

最終実績値

55.7%

目標値と実績値
に差が出た要因

公共建築物の耐震改修を行ったが、民間建築物の耐震化率が目標値に満たなかったため。

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

3. 特記事項 (今後の方針等)

平成28年度より、社会資本総合整備計画（第二期地域住宅計画（秋田県地域））に加わる形で、耐震診断・改修については募集を継続、耐震化率の向上に努める。

地域住宅支援

計画の名称	五城目町における住環境の向上(復興基本方針関連(全国防災))	交付対象	秋田県五城目町
計画の期間	平成24年度		

